


		<b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA No</b>		<b>2</b>					
<b>PROYECTO No.</b>		<b>OBJETO DEL PROYECTO</b>		<b>CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACABADOS PARA LAS ESTACIONES SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DEL TELEFERICO DEL SANTUARIO DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO</b>							
<b>MUNICIPIO</b>	<b>IPIALES</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>NARIÑO</b>	<b>PERIODO DEL INFORME</b>		16/04/2015	AL	8/05/2015	<b>FECHA INFORME</b>	8/05/2015	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>		<b>CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACABADOS PARA LAS ESTACIONES SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DEL TELEFERICO DEL SANTUARIO DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO</b>									
<b>CONTRATO DE OBRA</b>						<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>					
CONTRATO No.: FNT - 301 DE 2014						CONTRATO No.: FNT-312-2014					
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FONTUR IPIALES						CONTRATISTA: ALVARO VERGARA GONGORA					
FECHA DE INICIACION: 16 de febrero de 2015						FECHA DE INICIACION: 16 de febrero de 2015					
PLAZO INICIAL (MESES): 2.00						PLAZO INICIAL (MESES): 2.00					
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 16 de abril de 2015						FECHA DE TERMINACION INICIAL: 16 de abril de 2015					
<b>ESTADO DEL CONTRATO</b>						<b>ESTADO DEL CONTRATO</b>					
EN EJECUCION						EN EJECUCION					
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)						TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)					
PLAZO ADICIONAL (MESES): 1.00						PLAZO ADICIONAL (MESES): 1.00					
FECHA DE TERMINACION FINAL: 16 de mayo de 2015						FECHA DE TERMINACION FINAL: 16 de mayo de 2015					
PLAZO EJECUTADO %: 91.01%						PLAZO EJECUTADO %: 91.01%					
VALOR INICIAL: \$ 600,175,191						VALOR INICIAL: \$ 45,124,000					
VALOR ADICIONES: \$ -						VALOR ADICIONES: \$ -					
VALOR ACTUALIZADO: \$ 600,175,191						VALOR ACTUALIZADO: \$ 45,124,000					
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO: \$ 120,035,038						SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO: \$ -					
VALOR PAGADO: \$ -						VALOR PAGADO: \$ 6,768,600					
EJECUCION PRESUPUESTAL: 0.00%						EJECUCION PRESUPUESTAL: 15%					
<b>ESTADO DE LAS LICENCIAS O PERMISOS DEL PROYECTO</b>											
<b>LICENCIA O PERMISO</b>	<b>ENTIDAD QUE LO OTORGA</b>	<b>ESTADO</b>	<b>FECHA DE EXPEDICION</b>								
CONEXION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	EMPOOBANDO	EN TRAMITE	Aug-14								
PERMISO ACOMETIDA ELECT	CEDENAR	OTORGADA	Aug-14								
LICENCIA AMBIENTAL	CORPONARIÑO	OTORGADA	Jun-11								
LICENCIA DE CONSTRUCCION	PLANEACION MUNICIPAL	OTORGADA	Mar-12								
<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA</b>											
	<b>PROGRAMADO \$</b>	<b>EJECUTADO \$</b>	<b>DIFERENCIA \$</b>	<b>CUMPLIMIENTO % (E/P)</b>							
Acumulado anterior	\$ 371,825,814.94	\$ 90,049,410.00	\$ (281,776,404.94)	24%							
Durante el periodo	\$ 174,804,439.06	\$ 79,336,339.99	\$ (95,468,099.07)	45%							
Acumulado actual	\$ 546,630,254.00	\$ 169,385,749.99	\$ (377,244,504.01)	31%							
<b>AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA</b>											
<b>GRANDES PARTIDAS DE EJECUCION</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>CUMPLIMIENTO % (E/P)</b>								
FINALIZACION ESTACION SUPERIOR	100%	40.00%	40.00%								
PISOS ESTACION INTERMEDIA	100%	0%	0%								
FINALIZACION ESTACION INFERIOR	100%	6.00%	6.00%								
OBRAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	100%	65.00%	65.00%								
SUMINISTRO DE MATERIALES	100%	0%	0.00								
<b>OBSERVACIONES</b>											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>ALVARO VERGARA GONGORA</b>          NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA       </div> <div>           FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA       </div> </div>											

