

INFORME QUINCENAL EJECUTIVO DE INTERVENTORIA No

3

PROYECTO No.

FNT 219 DE 2015

OBJETO DEL PROYECTO

"REALIZAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACION VEHICULAR Y PEATONAL TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, MEDIANTE LA PRODUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES TIPO VERTICALES ELEVADAS TURISTICAS, TIPO TÓTEM, PANELES DIRECCIONALES Y MONOLITOS ENTRE OTRAS.

CIUDAD

MEDELLIN

DEPARTAMENTO

ANTIOQUIA

PERIODO DEL INFORME

24/12/2015

AL

7/01/2016

FECHA INFORME

25/01/2016

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE SEÑALIZACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, MEDIANTE LA PRODUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES TIPO VERTICALES ELEVADAS TURISTICAS, TIPO TÓTEM, PANELES DIRECCIONALES Y MONOLITOS ENTRE OTRAS.

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.:

FNT-219-2015

CONTRATO No.:

FNT-064-2015

CONTRATISTA:

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL SAS

CONTRATISTA:

JOYCO SAS

FECHA DE INICIACIÓN:

23 de noviembre de 2015

FECHA DE INICIACIÓN:

23 de noviembre de 2015

PLAZO INICIAL (MESES)

6.00

PLAZO INICIAL (MESES)

6.00

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

22 de mayo de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

22 de mayo de 2016

ESTADO DEL CONTRATO

TRÁMITE DE ANTICIPO

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCION

TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)

0

TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)

0

PLAZO ADICIONAL (MESES)

0.00

PLAZO ADICIONAL (MESES)

0.00

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

22 de mayo de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

22 de mayo de 2016

PLAZO EJECUTADO %

34,81%

PLAZO EJECUTADO %

34,81%

VALOR INICIAL :

\$ 1.586.609.205

VALOR INICIAL :

\$ 95.646.008

VALOR ADICION(ES):

\$ -

VALOR ADICION(ES):

\$ -

VALOR ACTUALIZADO:

\$ 1.586.609.205

VALOR ACTUALIZADO:

\$ 95.646.008

SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO

\$ 475.982.762

SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO

\$ -

VALOR PAGADO:

\$ -

VALOR PAGADO:

\$ -

EJECUCION PRESUPUESTAL

0%

EJECUCION PRESUPUESTAL

0%

ESTADO DE LAS LICENCIAS O PERMISOS DEL PROYECTO

LICENCIA O PERMISO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	ESTADO	FECHA DE EXPEDICION
PERMISO INTERVENCIÓN PATRIMONIO CULTURAL DE MEDELLIN	SECRETARIA DE MOVILIDAD Y ALCALDIA DE MEDELLIN	EN TRAMITE	PENDIENTE

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

	PROGRAMADO \$	EJECUTADO \$	DIFERENCIA \$	CUMPLIMIENTO % (E/P)
Acumulado anterior	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Durante el periodo	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Acumulado actual	\$ -	\$ -	\$ -	0%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA

GRANDES PARTIDAS DE EJECUCION	PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO % (E/P)
COMPRA DE MATERIALES Y FABRICACIÓN DE SEÑALES	0%	0%	0%
TOTEM	2,56%	0%	0%
MONOLITO	6,76%	0%	0%
AVISO DIRECCIONAL	17,94%	0%	0%
PANEL INTERPRETATIVO ADOSADO	1,38%	0%	0%
PANEL INTERPRETATIVO DE PIE	1,35%	0%	0%
PANEL INTERPRETATIVO DE MESA	0,20%	0%	0%
DISPOSITIVO DE UBICACIÓN	9,61%	0%	0%
LAVADA Y LIMPIEZA DE SEÑALES TIPO CRUCETA DE NOMENCLATURA URBANA DUPLEX , HASTA 90 cms	2,00%	0%	0%
BANDERA BIENVENIDA DE 7 mt	9,86%	0%	0%
BANDERA DE 4.00 * 1.50 mt	22,04%	0%	0%
BANDERA TIPO INVIAS 2.30*1.10 mt	2,31%	0%	0%
LAMA PARA BANDERA TIPO INVIAS 1.20 * 0.40 mt	0,98%	0%	0%
TABLERO PARA PASAVIAS EXISTENTES 3.00 * 2.00 mt	2,46%	0%	0%
SEÑAL DIRECCIONAL ESPECIAL 4 MÓDULOS	15,69%	0%	0%
TABLERO PARA BANDERA EXISTENTE 3.00 * 1.50 mt	0,46%	0%	0%
PASAVIAS 12,00 mt 2 MÓDULOS 3.00 * 2.00 mt	1,92%	0%	0%
PASAVIAS 24,00 mt 4 MÓDULOS 3.00 * 2.00 mt	2,31%	0%	0%
RETIRO BANDERAS CONVENCIONALES EXISTENTES	0,16%	0%	0%
	100%		

OBSERVACIONES

La Secretaría de Medellín, aún no realiza la entrega final de todos los documentos con los que se comprometieron para dar ejecución a las actividades por parte del contratista.


El Contratista se encuentra en la compra de materiales con las cantidades aprobadas en la presentación del presupuesto de Análisis de precios unitarios.

JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCÍA

C.C. 80.425.579 de Bogotá

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA





MES INICIO	FECHA	MES	PROGRAMADO			EJECL	
				ACUMULADO	MES		
	23/11/2015	\$	-	\$	-	\$	-
1	22/12/2015	\$	-	\$	-	\$	-
2	22/01/2016	\$	-	\$	-	\$	-
3	20/02/2016	\$	-	\$	-	\$	-
4	22/03/2016	\$	-	\$	-	\$	-
5	21/04/2016	\$	608.000.800,00	\$	608.000.800,00	\$	-
6	22/05/2016	\$	336.476.800,00	\$	944.477.600,00	\$	-

JTADO

ACUMULADO

\$ -
 \$ -
 \$ -
 \$ -
 \$ -
 \$ -
 \$ -
 \$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

§ -

DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
CH A	\$ 40.500.000	
CH C1	\$ 75.900.000	
QSA	\$ 6.200.000	
QS C1	\$ 40.521.000	
	\$ 163.121.000	36%
CH E	\$ 99.090.000	22%
TOTAL	\$ 457.949.612	100%

PRESUPUESTO

ITEM	NOMBRE ITEM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	FABRICACION E INSTALACION DE SEÑALES PEATONALES		
1.2	CH-A TOTEM	9	\$ 4.500.000
1.3	CH-B PANEL HORIZONTAL	2	\$ 2.900.000
1.4	CH-C1 TOTEM	23	\$ 3.300.000
1.5	CH-C2 PANEL A PARED	5	\$ 550.000
1.6	CH-D SEÑAL DIRECCIONAL	21	\$ 940.000
1.7	CH-E SEÑAL DE NOMENCLATURA	367	\$ 270.000
2	QUINTA DE SAN PEDRO ALEJANDRINO		
2.1	QS-A TOTEM	2	\$ 3.100.000
2.2	QS-B PANEL HORIZONTAL	4	\$ 2.150.000
2.3	QS-C1 TOTEM	13	\$ 3.117.000
2.4	QS-C2 PANEL A PARED	6	\$ 563.000
2.5	QS-D SEÑAL DIRECCIONAL	9	\$ 940.000
2.6	QS-E SEÑAL DE IDENTIFICACION	8	\$ 265.000
3	FABRICACION E INSTALACION DE SEÑALES VEHICULARES		
3.1	SEÑAL INFORMATIVA TURISTICA TIPO S105 Y TIPO I Y II	26	\$ 1.850.000
TOTAL		495	
		TOTAL COSTO DIRECTO	
A-ADMINISTRACION		18%	
I-IMPREVISTOS		3%	
U-UTILIDAD		5%	
IVA SOBRE UTILIDAD		16%	
VALOR TOTAL			
PROPUESTA		PRECIO UNITARIO	
3.2	SEÑAL INFORMATIVA TIPO BANDERA	26	\$ 3.239.728
A-ADMINISTRACION		18%	
I-IMPREVISTOS		3%	
U-UTILIDAD		5%	
IVA SOBRE UTILIDAD		16%	

VR PARCIAL	PORCENTAJE EJECUCION	PORCENTAJE EN CONTRATO	EJECUTADO	INSTALADO	
\$ 40.500.000	60%	1,82%	1,09%		9,49%
\$ 5.800.000	10%	0,40%	0,04%		
\$ 75.900.000	10%	4,65%	0,46%		
\$ 2.750.000	10%	1,01%	0,10%		
\$ 19.740.000	10%	4,24%	0,42%		
\$ 99.090.000	60%	74,14%	44,48%	74,14%	75,76%
\$ 6.200.000	10%	0,40%	0,04%	0,40%	
\$ 8.600.000	10%	0,81%	0,08%	0,81%	
\$ 40.521.000	10%	2,63%	0,26%	2,63%	
\$ 3.378.000	10%	1,21%	0,12%	1,21%	
\$ 8.460.000	10%	1,82%	0,18%	1,82%	
\$ 2.120.000	60%	1,62%	0,97%	1,62%	
\$ 48.100.000	10%	5,25%	0,53%		
\$ 361.159.000	22%	100,00%	48,79%	82,63%	
\$ 65.008.620					86
\$ 10.834.770					
\$ 18.057.950					
\$ 2.889.272					
\$ 457.949.612					

VR PARCIAL	DIFERENCIA CONTRATADO	
\$ 84.232.928	\$ 36.132.928	
\$ 15.161.927,04		\$ 8.658.000
\$ 2.526.987,84		\$ 1.443.000
\$ 4.211.646,40		\$ 2.405.000
\$ 673.863,42		\$ 384.800
\$ 106.807.353	\$ 45.816.553	\$ 60.990.800

47

83,65%

14
33,33%

409 0,83

86

321
64,85%

0,05