


			INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA QUINCENAL NO				17		
PROYECTO No.	FNT 219 DE 2015	OBJETO DEL PROYECTO			"REALIZAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES TIPO VERTICALES ELEVADAS TURÍSTICAS, TIPO TÓTEM, PANELES DIRECCIONALES Y MONOLITOS ENTRE OTRAS.				
MUNICIPIO	MEDELLIN	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	PERIODO DEL INFORME	1/09/2016	AL	15/09/2016	FECHA INFORME	16/09/2016
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE SEÑALIZACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES TIPO VERTICALES ELEVADAS TURÍSTICAS, TIPO TÓTEM, PANELES DIRECCIONALES Y MONOLITOS ENTRE OTRAS.								

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO N°:	FNT-219-2015	CONTRATO N°:	FNT 054-2015
CONTRATISTA:	MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL SAS	CONTRATISTA:	JOYCO SAS
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de noviembre de 2015	FECHA DE INICIACIÓN:	23 de noviembre de 2015
PLAZO INICIAL (MES/ES)	6.00	PLAZO INICIAL (MES/ES)	7.00
FECHA DE TERMINACION INICIAL	22 de mayo de 2016	FECHA DE TERMINACION INICIAL	21 de junio de 2016
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN	ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	0	TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	0
PLAZO ADICIONAL (MES/ES)	0.00	PLAZO ADICIONAL (MES/ES)	0.00
FECHA DE TERMINACION FINAL	8 de octubre de 2016	FECHA DE TERMINACION FINAL	8 de noviembre de 2016
PLAZO EJECUTADO %	93.13%	PLAZO EJECUTADO %	94.90%
VALOR INICIAL	\$1.586.699.205	VALOR INICIAL	\$95.646.008
VALOR ADICIONES(ES):	\$0	VALOR ADICIONES(ES):	\$0
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.679.306.224	VALOR ACTUALIZADO:	\$95.646.008
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO	\$475.982.762	SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO	\$0
VALOR PAGADO:	\$1.076.902.086	VALOR PAGADO:	\$14.346.901
EJECUCION PRESUPUESTAL	68.19%	EJECUCION PRESUPUESTAL	15.00%

ESTADO DE LAS LICENCIAS O PERMISOS DEL PROYECTO				
LICENCIA O PERMISO	ENTIDAD QUE LO OTORGА	FECHA DE RADICACION	ESTADO	FECHA DE EXPEDICION
No se requiere	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
OBSERVACIONES				
En el presente periodo el Contratista presento la factura por pago del acta de obra No. 1, debidamente corregida, se espera que en el transcurso de la presente semana, quede oficializado el pago de la misma.				
Durante el presente periodo, se realizaron algunos ajustes de la señalización Vial, esto de acuerdo con los compromiso pactados en el comité realizado en la ciudad de Medellin.				
El contrato debe ser suspendido de acuerdo con lo acordado en el comité celebrado en la ciudad de Medellin, debido a que la Oficina de Turismo se encuentra actualizandos los contenidos de la señalización peatonal, se está a la espera del pago de la factura del contratista para poder tramitar la suspencion.				
Se espera para la presente semana la aprobacion por parte de la Supervision de la cuenta de Interventoria para poder radicar el pago de la misma.				
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA				
	PROGRAMADO \$	EJECUTADO \$	DIFERENCIA \$	CUMPLIMIENTO % (E/P)
Acumulado anterior	\$ 1.308.952.594,13	\$ 475.982.761,50	\$ (832.969.832,63)	36%
Durante el periodo	\$ 69.414.152,72	\$ 600.919.324,00	\$ 531.505.171,28	86%
Acumulado actual	\$ 1.378.366.746,84	\$ 1.076.902.085,50	\$ (301.464.661,34)	78%
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO A LA FECHA				87.277%
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO A LA FECHA				68.188%



5

En el presente periodo el Contratista presento la factura por pago del acta de obra No. 1, debidamente corregida, se espera que en el transcurso de la presente semana, queda oficializado el pago de la misma.

Durante el presente periodo, se realizaron algunos ajustes de la señalización Vial, esto de acuerdo con los compromiso pactados en el comité realizado en la ciudad de Medellín.

El contrato debe ser suspendido de acuerdo con lo acordado en el comité celebrado en la ciudad de Medellín, debido a que la Oficina de Turismo se encuentra actualizando los contenidos de la señalización peatonal, se está a la espera del pago de la factura del contratista para poder tramitar la suspensión.

Se espera para la presente semana la aprobación por parte de la Supervisión de la cuenta de Interventoría para poder radicar el pago de la misma.

REGISTRO FOTOGRAFICO



NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCIA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

CONVENCIONES

■	CAPÍTULOS
■	SUBCAPÍTULO
■	TAREA
■	ACTIVIDADES



[REDACTED] i



MES	FECHA	PROGRAMADO	
		MES	SEMANAL
INICIO	23/11/2015		
1	22/12/2015	\$ 475.982.761,50	
2	22/01/2016	\$ 138.828.305,44	
3	20/02/2016	\$ 138.828.305,44	
4	22/03/2016	\$ 138.828.305,44	
5	22/04/2016	\$ 138.828.305,44	
6	23/05/2016	\$ 138.828.305,44	
	23/06/2016	\$ 138.828.305,44	
	24/07/2016	\$ -	
	24/08/2016	\$ -	
	24/09/2016	\$ 138.828.305,44	
	008/10/2016	\$ 138.828.305,44	

VR TOTAL CONTRATO \$ 1.586.609.205,00
\$ 1.170.124.288,69

	VALOR PARCIAL	IVA
SEÑALIZACION PEATONAL		
AVISO DIRECCIONAL	\$ 169.400.000,00	\$ 27.104.000,00
PANEL INTERPRET. ADOSADO	\$ 13.068.000,00	\$ 2.090.880,00
SEÑALIZACION ELEVADA		
BANDERA BIENV 7 MTS	\$ 84.700.000,00	\$ 13.552.000,00
BANDERA TIPO INVIAIS	\$ 21.780.000,00	\$ 3.484.800,00
LAMA PARA BANDERA	\$ 9.292.800,00	\$ 1.486.848,00
TABLERO PASAVIAS	\$ 23.232.000,00	\$ 3.717.120,00
TABLERO BANDERA	\$ 4.356.000,00	\$ 696.960,00
PASAVIAS 12 MTS	\$ 18.150.000,00	\$ 2.904.000,00
PASAVIAS 24 MTS	\$ 21.780.000,00	\$ 3.484.800,00
SUMINISTRO		
TOTEM CON CIMENTACION MOD	\$ 23.038.688,00	\$ 3.686.190,08
MONOLITO CIMENTACION MOD	\$ 60.885.584,00	\$ 9.741.693,44
PANEL INTERPRET PIE	\$ 12.127.248,00	\$ 1.940.359,68
PANEL INTERPRET MESA	\$ 1.853.872,00	\$ 296.619,52
BANDERA 4 X 1,5	\$ 273.890.955,00	\$ 43.822.552,80
SEÑAL DIRECCIONAL 4 MODUL	\$ 186.742.861,00	\$ 29.878.857,76
BANDERAS DOBLES 7 MTS	\$ 12.684.764,00	\$ 2.029.562,24
BANDERAS DOBLES 4 MTS	\$ 9.770.798,00	\$ 1.563.327,68
INSTALACION SEÑALES		
TRANSP. INSTAL SEÑAL PEAT	\$ 27.007.200,00	\$ 45.531.831,49
TRANSP. INSTAL SEÑAL VEHIC	\$ 58.685.000,00	\$ 45.531.831,49
INSTALACION SEÑALES		
TRANSPORTE MATERIALES	\$ 45.000.000,00	\$ 45.531.831,49
LOCALIZACION REPLANTEO	\$ 84.043.740,00	\$ 45.531.831,49
APIQUES HASTA 4 MTS	\$ 374.343,00	\$ 45.531.831,49
AJUSTES	\$ 73.792,00	\$ 45.531.831,49

13.134.182
65.670.911
10.507.346
#####

EJECUTADO			
ACUMULADO	MES	SEMANAL	ACUMULADO
	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 475.982.761,50	\$ 475.982.761,50	\$ -	\$ 475.982.761,50
\$ 614.811.066,94	\$ -		\$ 475.982.761,50
\$ 753.639.372,38	\$ -		\$ 475.982.761,50
\$ 892.467.677,81	\$ -		\$ 475.982.761,50
\$ 1.031.295.983,25	\$ -		\$ 475.982.761,50
\$ 1.170.124.288,69	\$ -	\$ -	\$ 475.982.761,50
\$ 1.308.952.594,13	\$ -	\$ -	\$ 475.982.761,50
\$ 1.308.952.594,13	\$ -	\$ -	\$ 475.982.761,50
\$ 1.308.952.594,13	\$ 600.919.324,00	\$ -	\$ 1.076.902.085,50
\$ 1.447.780.899,56	\$ -		\$ 1.076.902.085,50
\$ 1.586.609.205,00			

TOTAL

DISEÑO,
FABRICACION,
TRANSPORTE E
INSTALACION

\$ 196.504.000,00	12%	3,10%
\$ 15.158.880,00	1%	0,24%

\$ 98.252.000,00	6%	1,55%
\$ 25.264.800,00	2%	0,40%
\$ 10.779.648,00	1%	0,17%
\$ 26.949.120,00	2%	0,42%
\$ 5.052.960,00	0,32%	0,08%
\$ 21.054.000,00	1%	0,33%
\$ 25.264.800,00	2%	0,40%

\$ 26.724.878,08	2%	0,42%
\$ 70.627.277,44	4%	1,11%
\$ 14.067.607,68	1%	0,22%
\$ 2.150.491,52	0,14%	0,03%
\$ 317.713.507,80	20%	5,01%
\$ 216.621.718,76	14%	3,41%
\$ 14.714.326,24	1%	0,23%
\$ 11.334.125,68	1%	0,18%

\$ 72.539.031,49	5%	2,29%
\$ 104.216.831,49	7%	3,28%

\$ 90.531.831,49	6%
\$ 129.575.571,49	8%
\$ 45.906.174,49	3%
\$ 45.605.623,49	3%

\$ 1.586.609.205

512392789 153717836,7 358674952

