

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| FONTUR COLOMBIA | FIDUCOLDEX Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A. | INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA No | | | 1 | AVG ALVARO VERGARA GONGORA INGENIERIA CIVIL | UNION TEMPORAL FONTUR IPIALES | | | | | |
| PROYECTO No. | | OBJETO DEL PROYECTO | ACABADOS ESTACIONES TELEFERICO LAS LAJAS IPIALES - NARIÑO | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO | IPIALES | DEPARTAMENTO | NARIÑO | PERIODO DEL INFORME | 16/03/2015 | AL | 16/04/2015 | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACABADOS PARA LAS ESTACIONES SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DEL TELEFERICO DEL SANTUARIO DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | | | | | | | | | | |
| CONTRATO DE OBRA | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | | | | | |
| CONTRATO No.: | FNT - 301 DE 2014 | | | CONTRATO No.: | FNT-312-2014 | | | | | | | |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL FONTUR IPIALES | | | CONTRATISTA: | ALVARO VERGARA GONGORA | | | | | | | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 16 de febrero de 2015 | | | FECHA DE INICIACIÓN: | 16 de febrero de 2015 | | | | | | | |
| PLAZO INICIAL (MESES) | 2,00 | | | PLAZO INICIAL (MESES) | 2,00 | | | | | | | |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL | 16 de abril de 2015 | | | FECHA DE TERMINACION INICIAL | 16 de abril de 2015 | | | | | | | |
| ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION | | | ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION | | | | | | | |
| TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS) | | | | TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS) | | | | | | | | |
| PLAZO ADICIONAL (MESES) | 1,00 | | | PLAZO ADICIONAL (MESES) | 1,00 | | | | | | | |
| FECHA DE TERMINACION FINAL | 16 de mayo de 2015 | | | FECHA DE TERMINACION FINAL | 16 de mayo de 2015 | | | | | | | |
| PLAZO EJECUTADO % | 66,29% | | | PLAZO EJECUTADO % | 66,29% | | | | | | | |
| VALOR INICIAL : | \$ 600.175.191 | | | VALOR INICIAL : | \$ 45.124.000 | | | | | | | |
| VALOR ADICION(ES): | \$ - | | | VALOR ADICION(ES): | \$ - | | | | | | | |
| VALOR ACTUALIZADO: | \$ 600.175.191 | | | VALOR ACTUALIZADO: | \$ 45.124.000 | | | | | | | |
| SALDO POR AMORTIZAR ANTECIPADO | \$ 120.035.038 | | | SALDO POR AMORTIZAR ANTECIPADO | \$ - | | | | | | | |
| VALOR PAGADO: | \$ - | | | VALOR PAGADO: | \$ 6.768.600 | | | | | | | |
| EJECUCION PRESUPUESTAL | 0% | | | EJECUCION PRESUPUESTAL | 15% | | | | | | | |
| ESTADO DE LAS LICENCIAS O PERMISOS DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
| LICENCIA O PERMISO | ENTIDAD QUE LO OTORGА | ESTADO | | FECHA DE EXPEDICION | | | | | | | | |
| | | EN | TRAMITE | | ago-14 | | | | | | | |
| CONEXIÓN ACUEDUCTO I Y ALCANTARILLADO | EMPOOBANDO | EN TRAMITE | | | ago-14 | | | | | | | |
| PERMISO ACOMETIDA ELECT | CEDENAR | OTORGADA | | | ago-14 | | | | | | | |
| LICENCIA AMBIENTAL | CORPONARIÑO | OTORGADA | | | jun-11 | | | | | | | |
| LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | PLANEACIÓN MUNICIPAL | OTORGADA | | | mar-12 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAMADO \$ | EJECUTADO \$ | DIFERENCIA \$ | CUMPLIMIENTO % (E/P) | | | | | | | | |
| Acumulado anterior | \$ 257.651.126,81 | \$ 13.795.090,42 | \$ (243.856.036,39) | 5% | | | | | | | | |
| Durante el periodo | \$ 114.174.688,13 | \$ 76.254.319,58 | \$ (37.920.368,55) | 67% | | | | | | | | |
| Acumulado actual | \$ 371.825.814,94 | \$ 90.049.410,00 | \$ (281.776.404,94) | 24% | | | | | | | | |
| AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA | | | | | | | | | | | | |
| GRANDES PARTIDAS DE EJECUCION | PROGRAMADO | EJECUTADO | | CUMPLIMIENTO % (E/P) | | | | | | | | |
| FINALIZACION ESTACION SUPERIOR | 100% | 22,50% | | 22,50% | | | | | | | | |
| PISOS ESTACION INTERMEDIA | 100% | 0% | | 0% | | | | | | | | |
| FINALIZACION ESTACION INFERIOR | 100% | 0,65% | | 0,65% | | | | | | | | |
| OBRAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 100% | 0,01% | | 0,01% | | | | | | | | |
| SUMINISTRO DE MATERIALES | 100% | 0% | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|------------------------|---|---------------|
| ALVARO VERGARA GONGORA | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | Página 1 de 1 |
|------------------------|---|---------------|

