


		INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA No		3					
PROYECTO No.		OBJETO DEL PROYECTO		CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACABADOS PARA LAS ESTACIONES SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DEL TELEFERICO DEL SANTUARIO DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO							
MUNICIPIO	IPIALES	DEPARTAMENTO	NARIÑO	PERIODO DEL INFORME		9/05/2015	AL	22/5/2015	FECHA INFORME	22/05/2015	
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACABADOS PARA LAS ESTACIONES SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DEL TELEFERICO DEL SANTUARIO DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO									
CONTRATO DE OBRA						CONTRATO DE INTERVENTORIA					
CONTRATO No.: FNT-301 DE 2014						CONTRATO No.: FNT-312-2014					
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FONTUR IPIALES						CONTRATISTA: ALVARO VERGARA GONGORA					
FECHA DE INICIACION: 16 de febrero de 2015						FECHA DE INICIACION: 16 de febrero de 2015					
PLAZO INICIAL (MESES): 2.00						PLAZO INICIAL (MESES): 2.50					
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 16 de abril de 2015						FECHA DE TERMINACION INICIAL: 30 de abril de 2015					
ESTADO DEL CONTRATO						ESTADO DEL CONTRATO					
EN EJECUCION						EN EJECUCION					
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)						TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)					
PLAZO ADICIONAL (MESES): 2.00						PLAZO ADICIONAL (MESES): 2.00					
FECHA DE TERMINACION FINAL: 15 de junio de 2015						FECHA DE TERMINACION INICIAL: 29 de junio de 2015					
PLAZO EJECUTADO %: 79.83%						PLAZO EJECUTADO %: 71.29%					
VALOR INICIAL: \$ 600,175,191						VALOR INICIAL: \$ 45,124,000					
VALOR ADICIONES: \$ -						VALOR ADICIONES: \$ -					
VALOR ACTUALIZADO: \$ 600,175,191						VALOR ACTUALIZADO: \$ 45,124,000					
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO: \$ 109,775,220						SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO: \$ -					
VALOR PAGADO: \$ 51,299,091						VALOR PAGADO: \$ 6,768,600					
EJECUCION PRESUPUESTAL: 8.55%						EJECUCION PRESUPUESTAL: 15%					
ESTADO DE LAS LICENCIAS O PERMISOS DEL PROYECTO											
LICENCIA O PERMISO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	ESTADO	FECHA DE EXPEDICION								
CONEXION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	EMPOOBANDO	EN TRAMITE	Aug-14								
PERMISO ACOMETIDA ELECT	CEDENAR	OTORGADA	Aug-14								
LICENCIA AMBIENTAL	CORPONARIÑO	OTORGADA	Jun-11								
LICENCIA DE CONSTRUCCION	PLANEACION MUNICIPAL	OTORGADA	Mar-12								
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA											
	PROGRAMADO \$	EJECUTADO \$	DIFERENCIA \$	CUMPLIMIENTO % (E/P)							
Acumulado anterior	\$ 546,630,254.00	\$ 169,385,749.99	\$ (377,244,504.01)	31%							
Durante el periodo	\$ 5,678,320.00	\$ 72,366,096.01	\$ 66,677,776.01	1274%							
Acumulado actual	\$ 552,308,574.00	\$ 241,741,846.00	\$ (310,566,728.00)	44%							
AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA											
GRANDES PARTIDAS DE EJECUCION	PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO % (E/P)								
FINALIZACION ESTACION SUPERIOR	80%	55.00%	68.75%								
PISOS ESTACION INTERMEDIA	0%	0%	0%								
FINALIZACION ESTACION INFERIOR	70%	8.00%	11.43%								
OBRAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	90%	70.00%	77.78%								
SUMINISTRO DE MATERIALES	0%	0%	0.00								
OBSERVACIONES											
											
ALVARO VERGARA GONGORA NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA							

