

				INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA No		4													
PROYECTO No.		OBJETO DEL PROYECTO		CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACABADOS PARA LAS ESTACIONES SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DEL TELEFERICO DEL SANTUARIO DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO															
MUNICIPIO		IPIALES		DEPARTAMENTO		NARIÑO		PERIODO DEL INFORME		23/05/2015		AL		3/06/2015		FECHA INFORME		3/06/2015	
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACABADOS PARA LAS ESTACIONES SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DEL TELEFERICO DEL SANTUARIO DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO																	
CONTRATO DE OBRA										CONTRATO DE INTERVENTORIA									
CONTRATO No.:		FNT - 301 DE 2014																	
CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL FONTUR IPIALES																	
FECHA DE INICIACIÓN:		16 de febrero de 2015																	
PLAZO INICIAL (MESES)		2,00																	
FECHA DE TERMINACION INICIAL		16 de abril de 2015																	
ESTADO DEL CONTRATO		EN EJEUCION																	
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)																			
PLAZO ADICIONAL (MESES)		2,00																	
FECHA DE TERMINACION FINAL		15 de junio de 2015																	
PLAZO EJECUTADO %		89,92%																	
VALOR INICIAL :		\$ 600.175.191																	
VALOR ADICION(ES):		\$ -																	
VALOR ACTUALIZADO:		\$ 600.175.191																	
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO		\$ 109.775.220																	
VALOR PAGADO:		\$ 51.299.091																	
EJECUCION PRESUPUESTAL		8,55%																	
ESTADO DE LAS LICENCIAS O PERMISOS DEL PROYECTO																			
LICENCIA O PERMISO		ENTIDAD QUE LO OTORGA				ESTADO		FECHA DE EXPEDICION											
CONEXIÓN ACUEDUCTOI Y ALCANTARILLADO		EMPOOBANDO				EN TRAMITE		ago-14											
PERMISO ACOMETIDA ELECT		CEDENAR				OTORGADA		ago-14											
LICENCIA AMBIENTAL		CORPONARIÑO				OTORGADA		jun-11											
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		PLANEACIÓN MUNICIPAL				OTORGADA		mar-12											
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA																			
		PROGRAMADO \$		EJECUTADO \$		DIFERENCIA \$		CUMPLIMIENTO % (E/P)											
Acumulado anterior		\$ 546.630.254,00		\$ 169.385.749,99		\$ (377.244.504,01)		31%											
Durante el periodo		\$ 5.678.320,00		\$ 72.356.096,01		\$ 66.677.776,01		1274%											
Acumulado actual		\$ 552.308.574,00		\$ 241.741.846,00		\$ (310.566.728,00)		44%											
AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA																			
GRANDES PARTIDAS DE EJECUCION		PROGRAMADO		EJECUTADO		CUMPLIMIENTO % (E/P)													
FINALIZACION ESTACION SUPERIOR		80%		55,00%		68,75%													
PISOS ESTACION INTERMEDIA		0%		0%		0%													
FINALIZACION ESTACION INFERIOR		70%		8,00%		11,43%													
OBRAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		90%		70,00%		77,78%													
SUMINISTRO DE MATERIALES		0%		0%		0,00													
OBSERVACIONES																			
ALVARO VERGARA GONGORA NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA																			

ALVARO VERGARA GONGORA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Página 1 de 1