

FONTR COLOMBIA		FIDUCOLDEX		INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA No			6						
PROYECTO No.		OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACABADOS PARA LAS ESTACIONES SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DEL TELEFERICO DEL SANTUARIO DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO										
MUNICIPIO	IPIALES	DEPARTAMENTO	NARIÑO	PERIODO DEL INFORME	11/07/2015	AL	8/09/2015	FECHA INFORME	8/09/2015				
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACABADOS PARA LAS ESTACIONES SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DEL TELEFERICO DEL SANTUARIO DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO											
CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA								
CONTRATO No.:	FNT - 301 DE 2014			CONTRATO No.:	FNT-312-2014								
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL FONTUR IPIALES			CONTRATISTA:	ALVARO VERGARA GONGORA								
FECHA DE INICIACIÓN:	16 de febrero de 2015			FECHA DE INICIACIÓN:	16 de febrero de 2015								
PLAZO INICIAL (MESES)	2,00			PLAZO INICIAL (MESES)	2,50								
FECHA DE TERMINACION INICIAL	16 de abril de 2015			FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 de abril de 2015								
ESTADO DEL CONTRATO	EJECUTADO			ESTADO DEL CONTRATO	EJECUTADO								
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	34			TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	34								
PLAZO ADICIONAL (MESES)	3,00			PLAZO ADICIONAL (MESES)	3,00								
FECHA DE TERMINACION FINAL	18 de agosto de 2015			FECHA DE TERMINACION FINAL	3 de septiembre de 2015								
PLAZO EJECUTADO %	100,00%			PLAZO EJECUTADO %	100,00%								
VALOR INICIAL :	\$ 600.175.191			VALOR INICIAL :	\$ 45.124.000			6768600					
VALOR ADICION(ES):	\$ -			VALOR ADICION(ES):	\$ 18.000.000								
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 600.175.191			VALOR ACTUALIZADO:	\$ 63.124.000			\$ 6.989.708,00					
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO	\$ 29.003.098			SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO	\$ -								
VALOR PAGADO:	\$ 455.159.700			VALOR PAGADO:	\$ 38.134.292			\$ 6.025.610,34					
EJECUCION PRESUPUESTAL	75,84%			EJECUCION PRESUPUESTAL	60,41%			\$ 964.097,66					
ESTADO DE LAS LICENCIAS O PERMISOS DEL PROYECTO													
LICENCIA O PERMISO	ENTIDAD QUE LO OTORGА		ESTADO		FECHA DE EXPEDICION								
CONEXIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	EMPOOBANDO		OTORGADA		ago-14								
PERMISO ACOMETIDA ELECT	CEDENAR		OTORGADA		ago-14								
LICENCIA AMBIENTAL	CORPONARIÑO		OTORGADA		jun-11								
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	PLANEACIÓN MUNICIPAL		OTORGADA		mar-12								
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA													
	PROGRAMADO \$	EJECUTADO \$	DIFERENCIA \$	CUMPLIMIENTO % (E/P)									
Acumulado anterior	\$ 575.766.398,00	\$ 417.189.339,00	\$ (158.577.059,00)	72%									
Durante el periodo	\$ 24.408.793,00	\$ 182.985.852,00	\$ 158.577.059,00	750%									
Acumulado actual	\$ 600.175.191,00	\$ 600.175.191,00	\$ -	100%									
AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA													
GRANDES PARTIDAS DE EJECUCION		PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO % (E/P)									
FINALIZACION ESTACION SUPERIOR	100%		100,00%	100,00%									
PISOS ESTACION INTERMEDIA	0%		0%	0%									
FINALIZACION ESTACION INFERIOR	100%		100,00%	100,00%									
OBRAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	100%		100,00%	100,00%									
SUMINISTRO DE MATERIALES	0%		0%	0,00									
OBSERVACIONES													
Porcentaje de avance de obra actual: 100% con respecto al valor total del contrato.													
ALVARO VERGARA GONGORA													
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA								

