

22 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

ACTIVIDADES REALIZADAS: RELLENO COMPACTADO MANUAL PARA TRILADO DE RAMPA PROVISIONAL DE ACCESO AL GRAN SALÓN, REPLANTEO EN TIERRA EL COSTADO SUR DEL GRAN SALÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CANALIZA, SE ADELANTA ACTAS DE VEREDADES SOBRE COSTADO NORTE EN BARRIO CUBAYANES, RELLENO COMPACTADO EN ZONA SUR. Y MOVIMIENTO DE TIERRA CON MINICARGADOR. PERSONAL DE OBRA CONTINUO: 10 PERSONAS. SIN NUEVEDADES.

Edilberto Uribe

ING. RESIDENTE DE OBRA.

CONSORCIO FAWCETT-ASSIGNIA.

13 de Octubre

Hoy a las 10:30am se efectuó visita a obra por parte del director del Área Metropolitana de Bucaramanga con la finalidad de la emisión de las taludes perimetrales del proyecto y el alcance de las obras del proyecto Neomundo fase 2. Se procedió a entregar lineamientos

Arquitectos para la fase 2 y continuar el normal desarrollo del proyecto.

Luis Vobe G
Contratista AMR

14- OCT- 2016.

La Comisión topográfica del consorcio está adelantando un replanteo al gran salón para determinar niveles finales y calcular el mortero de Nivelación, además revisaron la verticalidad de las columnas y dejaron cimbrado y rotulado el piso para tener ejes, líneas y Escuadras al iniciar actividad "mampostería"; Además se levantará un reporte altimétrico de S1 y S2 para verificar la deflexión de la Estructura.

Juan Carlos Fajana
Tecn. Supervisor de obra.

CONSORCIO FAWCETT-ASSIGNIA.