






























| CONSECUTIVO | FECHA Y HORA DE SOLICITUD | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Y SOLICITUD | FIRMA CONTRATISTA |
|-------------|---------------------------|--|-------------------|
| 0017. | OCT-1-16-H:7:10 | Para hoy se tiene el mixer de Argos con 4m ³ de concreto para fundir canaletas de A-lluvias en Cost. Oriental y Sur. | Juan |
| 0018 | OCT-3-16 H:8:00 | Hoy se programó la actividad "cerramiento para seguridad en las escaleras de la obra y la instalación de Señales PMT. | |
| 0019 | OCT-4-16-H:8:00 | Se programan actividades de cerramiento para seguridad en escaleras e instalación de Señales PMT. | Juan |
| 0020 | OCT-4-16-H:4:50 | Se reciben 8.85 m ³ de Recebo para relleno compactado para adecuación de Terreno Perimetral. Costado Sur Oriental, y nuevamente se recibe material en la tarde para la misma actividad. | Juan |
| 0021 | OCT-5-16 H:8:00 | Hoy se realizará retiro de material sobrante del costado Oriental con minicargador. | Juan |
| 0022. | OCT-5-16-H:8:00 | Se realizará una extendida general de recebo con el minicargador. en el costado Sur. Oriental. Se compactará con Vibrocompactador. | Juan |
| 0023. | OCT-6-16 H:7:20 | Se programó para hoy una muestra de mampostería en Ladrillo prensado H-14 de Cemento. Sin dovelas, para enchapar. Con piedra Barichara. se hará en La Columna SA3. Costado Sur. | Juan |
| 0024 | OCT-6-16 H:7:25 | Se realizará la actividad retiro de material. | Juan |









| RESPUESTA AL CONSECUTIVO | FECHA Y HORA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD. | A | R | OBSERVACIONES Y CORRECCIONES A REALIZAR. | FIRMA INTERVENTOR |
|--------------------------------|---|---|---|--|---|
| 0017 | Oct-1-16 7:30am | X | | Se Verifica Mixer con Concreto de volumen 4m ³ de 2500 Psi de 3" observación: Se le informo al Ins. Pector Jairo Garcia Previamente de tomar las correcciones necesas rias con respecto a lineamientos antes de fundir. |  |
| 0018 | Oct 3-16 8:20am | | | | |
| 0019 | | X | | Realizada la inspeccion Se verifica actividad en proceso. Costado Norte |  |
| | Oct 4-16 8:30 | X | | Se continua con actividad de cerramiento en escaleras. C. Norte |  |
| 0020 | Oct 4-16 10:00 | X | | Se evidencia Ingreso de material de Recibo para relleno en area Perimetral. Se deposita en Costado Oriental. |  |
| 0021 | Oct 5-16 8:20 | X | | Se verifica Retiro de Material Sobrante con mini-cargador. C. Oriental. |  |
| 0022 | Oct 5-10-20-16 Hora, 4.30/pm | | X | durante el día no se Realizo ninguna actividad en el Costado Oriental |  |
| 0023 | Oct-6-16 H. 2.30 pm | X | | Se hace la verificación de la mampostería en ladrillo prensado H.14 de cemento sin dobles para enchapar con piedra Barichana. Como muestra Columna S3/SAB, Gran Abano |  |
| 0024 | Oct. 6-16 HORA 9.30 AM | X | | Se hace supervisión de el |  |









| CONSECUTIVO | FECHA Y HORA DE SOLICITUD | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Y SOLICITUD | FIRMA CONTRATISTA |
|-------------|------------------------------|---|---|
| 0025 | 7-OCT-16 H: 9:25 AM | Se programa para el día de hoy drenar. el agua empozada. en la Parte Sur. del Puente-Tunel. entre SAB3 y SAB5. para sacar. el barro y capa Vegetal. de la Zona, y proceder a rellenar y Compactar, Se colocará Una Cinta. preventiva a -30 ctm como. aviso para futuras excavaciones y trabajos en esta area. |  |
| 0026 | 08-OCT-2016 12:00md. | Se programara realizar una muestra de enchape sobre la placa N+0.00 para que la gerencia evalúe el uso de este material en la fachada. Ingresa el Sr. Julio César Siza. con su documentación al día. |  |
| 0027 | 10-OCT-2016. H: 8:00 Am | Hoy se presentó el personal de Ovidio Cala para iniciar Trabajos Hidrosanitarios. empezarán por las Vigas canales. para lo cual armaran andamios y equipos para trabajo en altura. |  |
| 0028 | 10-OCT-2016 H: 8:30 am | Para Hoy Se espera la visita del Gerente. General del proyecto y delegados de FONTUR - GOBERNACION Y ALCALDIA. |  |
| 0029 | 11-oct-2016. | Empezó el armado de andamios en el 2º piso para hacer la Conexión de Tubería de las Vigas canal. hacia Las cajas. (manejo de aguas lluvias) |  |
| 0030 | 11 oct 2016 | Hoy llevo material (resaca) para rellenar. |  |







| RESPUESTA AL CONSECUTIVO | FECHA DE RESPUESTA. A LA SOLICITUD. | A | R | OBSERVACIONES Y CORRECCIONES A REALIZAR | FIRMA DEL INTERVENTOR |
|-----------------------------|--|---|---|--|---|
| 0025 | 7-oct-16. 9:45 am | X | | Se evidencia actividad realizada en el costado Sur entre los ETes S3-S5 para recuperación de talud. |  |
| | | | | | |
| 0026. | 10-oct-2016. 7:05 am | X | | Realizada la visita por parte de la interventoria se verifica que la actividad realizada no cumple con las especificaciones debido a que las brechas están demasiado anchas y la piedra barichara no se encuentra centrada y alineada. |  |
| 0027 | 10-oct. 20-16 H: 8:15 AM | X | | Se observa el personal de la empresa de construcción de Fluído Redes; ovidio cala. |  |
| 0028 | 10-oct-2016 8:45 am | X | | Se constata visita. |  |
| 0029 | 10-oct-2016 | X | | Realizado el recorrido se verifica inicio de actividad. |  |
| 0030 | 11-oct-2016 | | | Se evidencia ingreso de Material de |  |







| CONSECUTIVO | FECHA Y HORA DE SOLICITUD | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Y SOLICITUD | FIRMA CONTRATISTA |
|-------------|------------------------------|---|----------------------|
| <div></div> | | | |
| 0031 | 13-OCT-2016 H: 7:45 am | Hoy se realizara el replanteo de ejes para la macroposteria; se trabajara con comision topografica | <i>[Signature]</i> |
| 0032. | 13-OCT-2016 H: 7:50 am. | Se programa para hoy la inspeccion y arreglo de la viga canal del cost Sur. de occidente a Oriente para instalar los bajantes de A.U. | <i>[Signature]</i> |
| 0033. | 13. oct. 2016. H: 8:00 am | La Comision topografica verificara cotas y niveles en S1 y S2. | <i>[Signature]</i> |
| 0034 | 13. oct. 2016 H: 8:05 am | Se rellenara y compactara en el puente tunel entre SA3 y SA5. | <i>[Signature]</i> |
| 0035. | 13. oct. 2016 H: 8:10 am | Adelantaremos una actividad de drenado de la placa de 1º piso. | <i>[Signature]</i> |
| 0036 | 13. oct-2016 H: 8:15 am | Seguimos en la adecuacion de wc. administrativos y arreglos en el costado Sur Occ. (Locativos) | <i>[Signature]</i> |
| 0037. | 14. oct. 2016 H: 07:34. | Hoy se continua con el trabajo de topografia en S-2 y S-1 (Niveletas y Marcas para control de deflexion) | <i>[Signature]</i> |
| 0038 | 19. oct. 2016 H: 7:05 | Continuamos en la Verificacion topografica de las vigas para analisis de deflexion | <i>[Signature]</i> |
| 0039 | 19. oct. 2016 | | |

| PUESTA CONSECUTIVO | FECHA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD | A | R | OBSERVACIONES Y CORRECCIONES A REALIZAR. | FIRMA INTERVENTORA |
|-----------------------|---|---|---|--|---|
| 30 | 11-oct-2016. | | | de extendido con minicargador. ni Jampoco actividad de compactación Observación 2: Tener en cuenta que cada actividad a realizar debe estar especificada en consecutivo diferente o individual para no tener que rechazar el consecutivo en general. |  |
| 31 | 13-oct-2016. 8:00am | X | | Se inicio Actividad de replanteo duran- te el día con equipo de topografía. |  |
| 32 | 13.oct- 20.16 H: 8: Am | X | | Se observan la ejecución de las actividades. Como la instalación del andamio; para el acceso a la Cusierita. |  |
| 33 | 13.oct- 20-16 H: 8.10 Am | X | | Se inicia con la nivelación de Zapatera del Gran Salomo |  |
| 34 | 13-oct-2016 8:20am | X | | Se verifica Actividad de relleno y compacta- ción Costado Sur ETC S3-S5 |  |
| 35 | 13-oct-20-16 H 8.15 Am | X | | al hacer la visita al lugar antes mencionado no se detecta nada |  |
| 36 | 13-oct-20-16 H: 8.30 AM | X | | Se observa la actividad pueden continuar |  |
| 37 7.30 m | 14 OCT 20.16 H | X | | Se da visita al lugar donde se realizara las actividades de nivelación topografica |  |
| 38 | 19-oct 20-16 H: 7:25 AM | X | | Se observa la Comienzo de Topografía en la nivelación |  |

| base de datos | FECHA Y HORA DE SOLICITUD | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Y SOLICITUD | FIRMA CONTRATISTA |
|---------------|---------------------------|--|---|
| 0040 | 20-OCT-16 | Se excavará y nivelará el tramo de cancheta de A.LL. entre SA3 y SA5. |  |
| 0041 | 21-OCT-16 | Continuamos con la actividad registrada el 20 de oct-16, |  |
| 0042 | 21-OCT-16 | Se inicia actividad de armada de andamio. certificado por parte de ovidio cala. para continuar con la extracción de nucleos en la Viga canal del costado Sur. |  |
| 0043 | 22-OCT-16 | El personal de O. cala está repasando los pases de $\phi 4"$ para tubería de A.Lluvias en el costado Sur, instalaron. |  |
| 0044 | 24-OCT-16 | Terminamos de instalar los tubos de $4"$ en el cost Norte y reiniciaremos la actividad de sacar nucleos $\phi 8"$ en el 2º piso C. Norte |  |
| 0045 | 25-OCT-16 | Seguiremos con la actividad de extraer Los nucleos de $\phi 8"$ en el 2º piso. Costado Norte. |  |
| 0046 | 26.OCT-16. | Solicitamos a la Interventoria su acompañamiento en la Verificación de medidas y cimbrado de la 1ª area. a mampostear; ubicada en el extremo del costado Sur. Oriental. (se aportan planos nuevos y concepto Arg. del Arg Mauricio Guevara). |  |
| 0047 | 27.OCT-16 | Se iniciará la instalación del elevador de materiales - L. para el - - - - - |  |

| RESPUESTA AL CONSECUTIVO | FECHA Y LUGAR DE RESPUESTA A LA SOLICITUD | A | R. | OBSERVACIONES Y CORRECCIONES A REALIZAR. | FIRMA INTERVENTOR |
|--------------------------------|---|---|----|---|---|
| 0040 | 20-oct-2016. | X | | Se evidencia inicio de Actividad. Realizada. |  |
| 0041 | 21-oct-2016 | X | | Se evidencia actividad Realizada. |  |
| 0042 | 21-oct-2016 | X | | Realizado el Recorrido Se observa. instalación de Andamio de Seguridad y se verifica inicio de Reaposte o Repase de Nucleo para diametro. |  |
| 0043 | 22-oct-2016 | X | | de Tuberia. Se Verifica Actividad de Repase. Para diametro de Tuberia de Aqua lluvias. |  |
| 0044 | 24-oct-2016 | X | | Se Realiza Recorrido y se verifica. Actividad. Realizada. y Reiniciada. |  |
| 0045 | 25-oct-16 | X | | Se verifica Actividad y se observa que se continua con extracción de nucleos. |  |
| 0046 | 26-oct-16 | X | | Se Realiza replanteo por parte del contratista. en compañía de la Interventoria, Se verifica medidas. en el plano Arquitectonico. en Compañia del Arquitecto Residente, Mauricio Guevara. quien define modificaciones en plano y medidas. |  |
| 0047 | 27-oct-2016 | X | | Se Verifica Actividad de Instalación de Elevador a Molacate. |  |

| CONSECUTIVO | FECHA Y HORA DE SOLICITUD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y SOLICITUD | FIRMA CONTRATISTA |
|-------------|---------------------------|---|---|
| 0048 | 29-10-16. H: 7:20am | Se Continuará con la actividad replanteo (cimbrada) del costado Sur Oriental. del primer piso, Solicitamos a la interventoria. Su revisión y aprobación para continuar. Labores de mampostería. |  |
| 0048 | 29-10-16. H: 7:39am | Se informa a la interventoria, que el Bloque a utilizar es. H-15. (15x20x30) No de 12.5 como aparece en el plano #2 |  |
| 0049. | 31-10-16. | El personal de Ovidio Cala. continua. con los trabajos de extracción de nucleos en S1 y la instalación de Tubos ϕ 6" bajantes de AU. de la zona. Viga canal hacia S-1, costado Sur. Actividad que se programa para toda La Semana. |  |
| 0050 | 2-11-16 | Hoy inicia actividades el personal de M Ingeniería S^{a} , Se tenderá una red provisional del poste del cost Sur Oriental hacia la garita de Vigilancia y se iluminará con reflectores el costado Oriental. |  |
| 0051 | 5-11-16 H: 7:15am | Se informa a la interventoria. el plan. de Trabajo para hoy: Extendida del recebo y compactación |  |
| 0057 | 5-11-16 11:22am | Se fundiran Los 6ml faltantes de canileta |  |

| RESPUESTA AL INSEQUIVO | HORA Y FECHA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD | A | R | OBSERVACIONES Y CORRECCIONES A REALIZAR | FIRMA INTERVENTORIA |
|------------------------------|--|---|---|--|---|
| 048 | 29-10-16 | | X | Se Realiza Recorrido y Se Verifica Actividad de Rplanteo. Siendo las 10:45am Se rechaza esta Actividad. debido a que Se realiza de manera Incompleta. y no se apre- ba. el area a recibir el trazado no esta terminado. Ubicación del Area: Eje: SA1-S3 / SA-SAB. |  |
| 048 | 29-10-16 | X | | Se aprueba Bloque H-15 |  |
| 049 | 31-10-16 | X | | Se Realiza el Recorrido y se Verifica la actividad de extracción de nudos En los Ejes S1-S2/SF. tan bien se hace Instalación de Tubería de 6" PVE: bajante: piso 2: |  |
| 050 | 02/11/16 | X | | se hace el Recorrido donde se Realizan la actividades: de el Estendido de la Red provisional colocado suroriental |  |
| 051 | 05-11-16 | X | | se hace el recorrido donde se ejecutan los Trabajo de Extendida de el Recibo para el Relleno: no se compactan |  |
| 052 | 05-11-16 | X | | se la inspeccion de la actividades de ejecución de la fundición de la cumeta en concreto de 2:500 Psi estando mínimamente no se |  |