




































CONSECUTIVO	FECHA Y HORA DE SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y SOLICITUD	FIRMA CONTRATISTA
0048	29-10-16. H: 7:20am	Se Continuará con la actividad replanteo (cimbrada) del costado Sur Oriental. del primer piso, Solicitamos a la interventoria. Su revisión y aprobación para continuar. Labores de mampostería.	
0048	29-10-16. H: 7:39am	Se informa a la interventoria, que el Bloque a utilizar es. H-15 (15x20x30) No de 12.5 como aparece en el plano #2	
0049.	31-10-16.	El personal de Ovidio Cala. continua. con los trabajos de extracción de nucleos en S1 y la instalación de Tubos ϕ 6" bajantes de A.U. de la zona. Viga canal hacia S-1, costado Sur. Actividad que se programa para toda La Semana.	
0050	2-11-16	Hoy inicia actividades el personal de M Ingeniería M^{e} , Se tenderá una red provisional del poste del cost Sur Oriental hacia la garita de Vigilancia y se iluminará con reflectores el costado Oriental.	
0051	5-11-16 H: 7:15am	Se informa a la interventoria. el plan. de Trabajo para hoy: Extendida del recebo y compactación	
0052	5-11-16 H: 7:20am	Se fundiran Los 6ml faltantes de canaleta de A.U. en concreto de 2500 Psi en el costado Sur. Oriental del edificio	








REQUERIM AL CONSEJO	DE RESPUESTA A LA SOLICITUD	A	R	OBSERVACIONES Y CORRECCIONES A REALIZAR	FIRMA INTERVENTORIA
0048	29-10-16		X	Se Realiza Recorrido y Se Verifica Actividad de Roplanteo. Sendo las 10:45am Se rechaza esta Actividad debido a que Se realiza de manera Incompleta. y no se aprue- ba. el area a recibir el trazado no esta terminado. Ubicación del Area: Eje: S41-S3 / SA-SAB.	
0048	29-10-16	X		Se aprueba Bloque H-15	
0049	31-10-16		X	Se Realiza el Recorrido y se Verifica la actividad de extracción de nubes En los Ejes S1-S2/SF. tan bien se hace Instalación de Tubería de 6" PVE: bajante: piso 2:	
0050	02/11/16	X		se hace el Recorrido donde se Realizan la actividades: de el Estendido de la Red Provisional Costado suroriental	
0051	05-11-16		X	se hace el Recorrido donde se ejecutan los Trabajo de Extensión de el Recibo para el Relleno: no se compactan	
0052	05-11-16		X	se la inspección de la actividades de ejecución de la fundición de la cumeta en concreto de 2.500 Psi Costado oriental: no se aceptan porque Es mezclado A mano	







CONSECUTIVO	FECHA y HORA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Y SOLICITUD	FIRMA
	SOLICITUD		CONTRATISTA
0053	8-11-16. H: 7:45 am	Se informa a la interventoria que el tramo faltante de Canaleta de A. Lluvias. del costado Sur. Oriental. 6.50 ml. Se fundirán con Mercedora.	
0054.	9-11-16 H: 7:30	Notificamos a la Interventoria sobre el inicio de las actividades eléctricas en el cost. OR. cableando y energizando el Poste, la garita y los contenedores.	
0055	9-11-16. H: 7:35	El personal del Subcontratista O. cala. Sigue en la actividad de Instalación de bajantes de ϕ 6" y colocando los respectivos Soportes.	
0056.	10-11-16 H: 7:20	Hoy Se inicia la actividad construcción de bordillos en el 2º piso Zona. Lucarnas. A = 0.15 x h = 0.20 Concreto impermeabilizado	
0057.	15-11-16 H: 10:50	Se informa a la interventoria que el día de hoy se instalaron. Cables de acero ϕ 3/8" certificados y líneas de vida certificadas en la zona de Lucarnas	
0058	15-11-16. H: 10:58	Se solicita a la interventoria la revisión de Los bordillos a fundir en el 2º piso. area de Lucarnas.	
0059.	15-11-16. H: 11:30	Se solicita a la interventoria su aprobación de la limpieza y figuración de los aceros en el área perimetral de las lucarnas.	
0060.	15-11-16 H: 11:45	Se solicita a la Interventoria la. revisión de la dosificación según Concrecon. urbar de Los Concretos. de 3000 impermeabilizado para bordillos.	







Apellidos y Nombres	HORA y Fecha De Respuesta	SI	NO	Observaciones y Correcciones A Realizar	Firma Interventoria
53	Ala solicitud 8-11-16 H. 7.55 AM	X		Se hace verificación del mezclado de Concreto A máquina pueden continuar	
54	9-11-16 H. 7.40 AM	X		Echo el recorrido se constato que la actividad se realizo	
55	9-11-16 H. 7.48 AM	X		Echo el recorrido donde se hace los trabajos se constato:	
56	10-11-16 7:20 am	X		la interventoria hacia la revisión de la actividad, pero no se aprueba su inicio debido que no se cuentan con los anclajes certificado para el trabajo seguro en alturas.	
57	15-11-2016 10:00 AM			SE EVIDENCIO QUE LAS CUAYAS Y EL MOSAICO USADO, JUNTO CON LAS CUERDAS ESTAN EN BUEN ESTADO PARA SER USADAS COMO LINEA DE VIDA, PERO SE SOLICITA LA REVISIÓN DE LAS MISMAS (REGISTRO) POR PARTE DEL COORDINADOR DE ALTURAS.	
58	15-11-2016 11:00 am	X		la interventoria en conjunto con el contratista hacia la revisión del replanteo de los bordillos viendo esta su actividad inicial.	
59	15-11-2016 1:00 pm			la interventoria avisa que la actividad se estaba realizando, pero fue suspendida por cambio de actividad	
60	15-11-2016 1:00 pm	X		la interventoria en conjunto con el contratista avisa que la demolición completa al	

Consecutivo	Fecha de solicitud	Descripción de la actividad y Solicitud	Firma
0061	16-11-16 H: 11:10	Solicitamos a la interventoría La Revisión de las perforaciones para anclajes $\phi 3/8"$ que están Listas para instalar.	
0062.	16-11-16 H: 11:15	Se informa a la interventoría que previa medición, y de común acuerdo, se cimbró el 2º piso area de lucarnas. para su respectivo inicio de actividad "ANCLAJES" POR LO QUE SE SOLICITA. "LIBERACION DE ACTIVIDAD".	
0063	16-11-16 H: 11:30	Se informa a la interventoría que en el transcurso de la mañana se realizó una actividad con todo el personal en toda la obra. SST.	
0064.	17-11-16 H: 11:00	Se informa a la interventoría que hoy se adelantará la fundida del tramo de canaleta de A.II. que hace falta en Costado Sur-Oriental;	
0065	18-11-16. H: 7:30	Se informa a la interventoría que el día de hoy se Continuará con La actividad. "Anclajes para bordillo" en La Zona de Lucarnas; Solicito Revisión x fundida.	
0066	18-11-16 H: 7:40	Solicitamos a la interventoría La. revisión de Las Extracciones de nucleos en el 51. (Trabajos de plomería)	
0067	18-11-16 H: 7:45	Se informa a la interventoría que se continua con las labores de SST en el 2º piso (anclajes para Manila) zona cercana al borde de la placa.	








No. de Código	Hora y fecha de Respuesta a la solicitud			Observaciones y Correcciones a Realizar	Firma Interventora
		A	R		
51	16-11-16 11:15am	X		la interventoria hace revisión a las perforaciones para anclajes de 3/8" y se aprueba iniciar con la instalación del anclaje.	
52	16-11-16 11:15am	X		la interventoria verifica la dimensión y da aprobación al inicio de perforaciones para anclajes de 3/8" para bordillos de lucarnas.	
53	16-11-16 11:30am	X		En el recorrido realizado por la interventoria se evidencio que se realizo actividad SST con el personal administrativo y SST de los subcontratistas en horas de la mañana.	
54	17-11-16 11:30am	X		la interventoria hace revisión al armado de cuneta y se aprueba continuar con la actividad de fundido.	
5	18-11-16 7:45am		X	Se le solicita al contratista indicar la ubicación donde se cota garantando la actividad	
	18-11-16 7:45am.		X	Se le reitera al contratista que la actividad de perforación de placa debe ser revisada conjuntamente antes de su ejecución.	
7	18-11-16 7:45am	X		En el recorrido realizado por la interventoria se evidencio que al contratista cota realizando actividades de SST.	

CONSECUTIVO	FECHA Y HORA DE SOLICITUD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Y SOLICITUD	FIRMA DEL CONTRATISTA
0068	18-11-16 H: 10:45	Se solicita a La Interventoria la revisión de la actividad, cimbrado y aplomado de la placa al piso del costado Norte de SF1 a SF10. para efectos de ubicación y alineamiento del bordillo del 2º piso perimetral de la placa. costado Norte.	
0069	19-11-16. H: 7:35	solicitamos a la Interventoria la revisión del concreto a preparar (3000 PSI) para la fundida de otro tramo de Canaleta de A.11. en el costado Sur. Oriental.	
0070	19-11-16. H: 7:40	Se solicita a la interventoria la revisión de los niveles de la canaleta a fundir hoy en el tramo de 9mL costado Sur. Oriental.	
0071	19-11-16 H: 7:45.	Se informa a la Interventoria que el día de ayer se terminó la instalación provisional de reflectores en el costado Sur Oriental y Nor. Oriental.	
0072.	21-11-16 H: 7:30	Se solicita a la Interventoria la revisión del replanteo en el costado Sur Oriental. entre SA1 y SA3. para dar paso a la pega de Ladrillo Estructural.	
0073.	21-11-16 H: 7:35	Se solicita a la Interventoria la revisión de los niveles y pendiente de la. C. A11. del costado sur. a fundir el día de hoy	
0074	21-11-16 H: 3:45	Se solicita a la Interventoria la revisión de los bajantes ϕ 6" al sótano 2 y su entrega a las cajas.	

NUESTRO AL FOLIO	HORA Y FECHA DE RTA. A LA SOLICITUD.	A.	R	OBSERVACIONES Y CORRECCIONES A REALIZAR	FIRMA DE INTERVENTORIA.
68	18-11-16. 11:00 Am.			La intervantoria. realiza la reunión an conjunto con al contratista. al plomo para bordillos perimetral segundo piso costado Norte. Se la solicita al contratista la corrección de la ubicación de la cimbra ya demarcadas.	
69	19-11-16	X		Se verifica Actividad. y se realiza Prueba de Acentamiento Para concreto mezclado en obra. dando cumplimiento al diseño de Mezcla.	
79	19-11-16.			La Actividad no se pudo Realizar debido a que no se encontraron instalados los hilos que se requieren para dicha revisión.	
1	19-11-16.	X		Se verifica Actividad. Realizada.	
2	21-11-16 10:00am	X		debido a que al contratista no habia iniciado con la actividad la intervantoria no realiza su respectiva reunión de acuerdo a su solicitud.	
4	21-11-16	X		La actividad no se pudo realizar debido a que no se encontraban instalados los hilos que se requerian para dicha reunión. Despues de la reunión de las cometas la intervantoria solicitó al contratista. comenzar	




CONSECUTIVO	FECHA Y HORA DE SOLICITUD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Y SOLICITUD	FIRMA DEL CONTRATISTA
0075	22-11-16 H: 7:20	Solicitamos de la interventoria la revisión del cimbrado entre ejes SA1 y SA3 para dar paso a la actividad mampostería Estructural	
0076	22-11-16 H: 7:25	Nuevamente solicitamos a la interventoria la revisión de los boquetes $\phi 6"$ instalados en S-2 y su entrega a Las cajas.	
[Empty row with diagonal lines across the table]			
0077.	23-11-16. H: 9:50	Solicitamos a la interventoria la revisión de la prueba de Estanqueidad a la Tubería instalado en el eje 54 de $\phi 4'$ a $6"$ ya llenada desde ayer y para su aprobación	
0078.	23-11-16 H: 9:58	Continuamos con la actividad; mampostería Estructural en el costado Sur. Oriental entre ejes SA1 y SA3.	
0079	23-11-16 H: 10:05	Se organizó una limpieza general de la obra y se recogió el material de residuo clasificándolo y disponiendo de ellos al servicio de La EMAB.	
0080.	23-11-16 H: 10:08	Se Solicita a la Interventoria las indicaciones de Toma de muestras para el mortero de pega en ladrillo Estructural y en H-15.	

EXECUTIVO	RTA A LA SOLICITUD	A. N.	A. REALIZAR	INTERVENTORIA
			22-11-16 debido a que la solicitud por parte de constructor se aceptó a las 4:20pm del día 21-11-16 finalizando la jornada laboral.	<i>[Signature]</i>
276	22-11-16 7:30am.	X	la interventoria en conjunto con el contratista realiza la revisión de los bajantes de agua lluvias ya instalados de 6" y su entrega a sus respectivas cajas	<i>[Signature]</i>
275	22-11-16 7:30am.	X	después de la revisión hecha a la cimbra Para muros en mampostera estructural Piso 1 giro: 5A1-5A3 se autoriza iniciar con la actividad	<i>[Signature]</i>
78	23-NOV-16. hora: 1:	X	El Resultado de esta prueba no se recibió por parte de interventorio ya que no se informó en el momento de llenado de agua de la Misma y por ende no se marcó el nivel.	<i>[Signature]</i>
b	23-11-16. hora: 12:00.		Este NO es un libro para informar, es para solicitar revisiones de actividades. En este caso es importante solicitar Actividades previas en la ejecución. Ejm: revisión de plomos, Alineamientos, instalación Acero. etc.	<i>[Signature]</i>
19	23-NOV-2016. hora 12:00.		Es importante solicitar Revisión de Actividades que necesitan aprobación para continuar con la Ejecución de la obra. <u>ESTE LIBRO NO ES PARA INFORMAR.</u>	<i>[Signature]</i>
	23-NOV-2016 hora: 1:10 pm.		Se le Recuerda al constructor que este Libro es de Revisiones de Actividades que se ejecutan en obra [Liberación de Actividades]. Se debe dar cumplimiento a lo que exige el Contrato y la norma. Revisar NTC 3546	<i>[Signature]</i>

CONSECUTIVO	FECHA Y HORA SOLICITUD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Y SOLICITUD	FIRMA CONTRATISTA
0081	23-11-16 H: 16:10	Se solicita a la interventoria. La Revisión de Los bajantes de 55 y 56, Llenos y Listos para la prueba de Estanqueidad.	
0082	23-11-16 H: 16:15	Se solicita a la interventoria. La revisión de los muros estructurales; levantados entre los ejes SA1, SA2, Y SA3, en su aplomado, nivel y alineación para, Continuar con la Fundida de dovela y labores de mampostería.	
0083	24-11-16 H: 13:35	SE SOLICITA A LA INTERVENTORIA LA REVISION DEL BAJANTE 54 LLENDO DESDE LAS 9AM Y DEL BAJANTE 52 LISTO PARA EMPEZAR A LLENAR	
0084	25-11-16 H: 10:15	SE SOLICITA LA REVISION DE LAS PERFORACIONES PARA LOS ANCLAJES DE LAS DOVELAS DE LOS MUROS ENTRE LOS EJES S7 A S10	
0085	25-11-16 H: 10:15	SE SOLICITA LA REVISION EN SOTANO 2 DEL RECIBO DE LAS BAJANTES QUE ESTAN EN PLACA DE CONTRAPISO, YA QUE SE ENCUENTRAN DESPLOMADAS, Y EL EMPALME CON LA BAJANTE NO ESTA QUEDANDO DERECHO	
0086	28-11-16	Se solicita a la interventoria. La revisión de los anclajes y formateado de los bordillo del área de lucarnas para proceder a su Fundida.	
0087	28-11-16	Se solicita a la interventoria La revisión de dovelas y muros entre SA1 y SA3. para Continuar con la mampostería.	

SOLICITA AL SECATIVO	HORA Y FECHA DE RTA A LA SOLICITUD.	A	R	OBSERVACIONES Y CORRECCIONES A REALIZAR	FIRMA INTERVENIENTE
0081	23 -11- 16 . 10:00	X		Se Realiza Revisión en conjunto con el contratista y se evidencia resultados dentro de la tolerancia permitida se da la Aprobación.	
082	23-11-16	X		la interventoria realiza la revisión de plomos y alineamientos h=1.60 Costado sur av: 6A1-6A3. Autorizando continuar con la actividad de fundida de clavos.	
083	24-11-16 8:36	X		Se realiza revisión en conjunto con el contratista y se evidencia resultados dentro de la tolerancia. Aprobado (bajante SF4).	
084	25- Noviembre- 2016 10:20	X		la interventoria realiza la revisión a la perforación para anclaje de '1;' para clavos PISO 2 Eje: 567-5610. Dando aprobación de continuar con la actividad	
85	25-11-16 10:30	X		la interventoria hace la revisión de los bajantes. Se le recuerda acotar las observaciones dadas en obra por los residentes de interventoria.	

CONSECUTIVO	FECHA Y HORA SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y SOLICITUD	FIRMA DEL CONTRATISTA
0088	28-11-16 2:15 PM	SE SOLICITA LA REVISIÓN DE LA TUBERÍA LLENA PARA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN EL EJE S2.	<i>[Signature]</i>
0089	30-11-16 8:40 AM	SE SOLICITA EL ACOMPAÑAMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS ANCLAJES QUE DEJARON EN PISO 3 ETAPA 1, PARA COMPROBAR SI PODEMOS UTILIZARLOS PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL MIENTRAS TRABAJAN EN ESA ZONA.	
0090	30-11-16 8:55 am	Se solicita a la interventoría la revisión de las dovelas del muro costado Nor-occ para proceder a su fundido con grouting.	<i>[Signature]</i>
0091	30-11-16 9:00 am	Se solicita a la Interventoría el acompañamiento en la medición "corte" de actividades ejecutadas.	<i>[Signature]</i>
0092	1-12-16 4:30	SE SOLICITA LA REVISIÓN DEL FORME DE LOS MUROS, EN H.S. DE LOS BAÑOS COSTADO SUR-ORIENTAL, ENTRE EJES SA1 Y SA2	<i>[Signature]</i>

NÚMERO DE SOLICITUD	HORA Y FECHA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD	A	R	OBSERVACIONES Y CORRECCIONES A REALIZAR	FIRMA DE INTERVENTORÍA
88	28-11-16 3:00 pm.	X		Según Revisión Conjunta entre contratista de obra e interventoría, se realizó el cambio de accesorio por talla y adecuación de tapón de prueba. Se evidencia que los resultados de la prueba están dentro de la tolerancia. Aprobado (SF2).	
90	30-11-2016 9:00am.	X		la interventoría hace la revisión de las dovelas muro costado nor-occidental y se autoriza realizar su fundida.	
11	30-11-2016 9:00am.	X		la interventoría en conjunto con el contratista realizaron las medidas del avance de la ubicación de las actividades correspondientes al sistema agua lluvias costado Norte - Muro en mampostería "estructural" costados Nor-Occidental y Sur.	
2	01-12-2016 - 4:30 p.m.	X		Hecho la verificación del replanteo se encontró diferencias en las medidas de la obra.	