



cerro puntales, pero en la primera sección de las escaleras la malla queda corta, para lo cual no está protegiendo el vano y el riesgo de caída. Se sugiere mejorar esta protección con materiales en buen estado.

  
ASESORA SST  
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A.

35. 31 de octubre de 2016

- Se encontró varios depósitos de agua en el gran salón por los costados (lado sur-her te) y en la cuneta costado oriente-cerca al contenedor rojo se recuerda que estos deben evacuarse ya que se aumenta la proliferación y cráteres de mosquitos.
- Se sigue observando el portón de entrada costado occidente, caído y sin paila de seguridad, se aconseja asegurar esta entrada en especial porque fuera de ella están realizando trabajos terrenos.


Atte:   
Asesora Ambiental  
Gutierrez Diaz y CIA S.A.

36. 3 de noviembre de 2016

- 1) Se siguen encontrando depósitos de agua en varios sitios de la obra donde ya se observan larvas y huevos de tenacabras, baridos etc. se le solicita evacuar esta agua ya que puede generar enfermedades ~~en~~ los


trabajadores.

2) También se sigue observando el porton del costado occidental caído.

AH.   
Asesor ambiental  
Gutierrez Díaz y CIA SA

37. 4 de Noviembre de 2016


- Se emite correo al contratista Eder Martínez y al Director de Obra Solicitando la documentación de registro de los mantenimientos del molacate y mezcladora. por el momento estos equipos se encuentran inactivos.
- Se emitió correo electrónico a la Dirección de obra informando la situación de crecimiento de la maleza para programar Jornada de Aseo y limpieza con el objetivo de evitar proliferación y Factores de Riesgo Biológico



ASESOR SST  
CONSORCIO FAUCETT-ASIGNIA

38. 18 de Noviembre de 2016

- Se solicita realizar limpieza y evacuación de áreas inundables o de acumulación de aguas lluvias ya que en estas proliferan vectores.
- Se solicita la poda de ramas donde se ha aumentado la maleza

AH.  Asesor Ambiental G. P. y CIA S.A.



39. 11/11/2016


SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA CON LA AUXILIAR SST ZULMA Y SE EVIDENCIA LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

- 1) YA SE INSTALO LUZ EN LA CASITA DEL VIGILANTE, LO QUE GENERA MAYOR SEGURIDAD PARA ESTE PERSONAL EN HORARIO NOCTURNO.
- 2) SE EVIDENCIO EL AUDAMIO CERTIFICADO DEL SUBCONTRATISTA OVIDIO CALA, EL CUAL SE ENCUENTRA A UNA ALTURA DE 2 METROS, PARA LO CUAL SE SUGIERE QUE LA BASE TENGA UNA RELACION  $1/3$ , ES DECIR LA BASE DEL AUDAMIO DEBE EQUIVALER A  $1/3$  DE LA ALTURA EN LA QUE SE VA A TRABAJAR, POR LO ANTERIOR, SE SUGIRIO EL ARMADO DE LA OTRA PARTE DE LA BASE QUE HACE FALTA PARA QUE QUEE MAS ESTABLE.
- 3) SE EVIDENCIO QUE UN TECNICO EN MANTENIMIENTO (JORGE ELIEZER URIBE) REALIZA INSPECCION AL MALACATE Y A LA MEZCLADORA PARA VERIFICAR SU ESTADO ACTUAL, EL TECNICO DEJA NOTIFICACION ESCRITA AL CONTRATISTA, PERO EN GENERAL LOS EQUIPOS REQUIEREN DE MANTENIMIENTO ANTES DE PONERSE EN FUNCIONAMIENTO. LA INTERVENTORIA SOLICITA QUE SE REALICEN DICHAS REPARACIONES PARA ASI PODER USARLOS, DEBAN PRESENTAR LOS SOPORTES.
- 4) SE EVIDENCIA EL USO ADECUADO DE DOTACION Y EPP POR PARTE DE TODOS LOS SUBCONTRATISTAS QUE LABORAN ACTIVIDADES.
- 5) LA PROTECCION DE LOS VAUOS DE LAS ESCALERAS, CONTINUAN CON LAS MADERAS DETERIORADAS, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS POR MATERIALES EN BUEN ESTADO, ADENAS QUE YA ESTA INGRESANDO MAS PERSONAL Y SE REQUIERE TENER ESTA BARRERA PARA EVITAR INCIDENTES.
- 6) SE EVIDENCIA QUE SE DISPONE A REALIZAR UNOS PUNTOS DE ANCLAJE EN EL SEGUNDO NIVEL DEL COSTADO NORTE, SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA QUE LOS ANCLAJES DESPUES DE INSTALARLOS, DEBAN SER CERTIFICADOS AL 100%. POR UNA

LA RESISTENCIA MINIMA DE ESTOS ANCLAJES DEBE SER DE 5000 LIBRAS.

Por tanto se solicita que desee hacer llegar a la interventoria las respectivas memorias de calculo validados y firmados por la persona calificada. Adjuntar Hoja de vida y tarjeta profesional.

Una vez se entreguen estos documentos, los anclajes podran usarse por el personal autorizado entrenado en alturas.

  
ASESORA SST  
GUTIERREZ DIAZ Y CIA. SA

40. Noviembre 15 de 2016

- 1) Realizado recorrido de obra se sigue encontrando la falta de mantenimiento a la malla perimetral de la obra en especial el costado occidental donde se encuentra una entrada y salida de la obra por este costado.
- 2) Debido a las lluvias presentadas se observa que aunque en algunos puntos de la obra en especial costado oriental se han realizado caminos para que por escorrentia y gravedad esta sea encajonada hacia otros sitios y no se estregue por igual esta va hacia el sotano 1 del gran salón acumulandose en él, de igual forma en el costado norte se está acumulando agua por lo tanto está proliferando toda clase de vectores.
- 3) Se está colocando sobre árboles maduros y otros elementos que pueden afectar.




éstos árboles produciendo un daño mecánico.

Por lo anterior se solicita:

- 1) Realizar mantenimiento a la malla perimetral de cerramiento.
- 2) Evacuar las aguas lluvias que se estén acumulando y buscar la forma de encausarlas hacia el sumidero de la vía, o alcantarillas del sector.
- 3) Quitar los elementos dispuestos sobre los árboles de modo que no se produzca un daño y protegerlos ya que estos van a hacer intervenciones.

Atte:

  
 Asesor Ambiental  
 G.D. y CIA S.A.

At. Noviembre 21 de 2016

De acuerdo a recorrido se encontró lo siguiente:


- 1) Se siguen colocando materiales y otros elementos sobre árboles, se recuerda que a éstos no se les va realizar ninguna intervención por lo tanto hay que cuidarlos de sufrir un daño mecánico aislandolos y protegiéndolos.
- 2) Se continua observando charcos, depósitos y almacenamientos de aguas lluvias, se solicita evacuarlos para evitar la proliferación de zoonosis.
- 3) Se observó en obra trabajando material de escombros sin los EPP completos como guantes y protect. respiratorio.

Atte:  Asesor Ambiental.

42. Noviembre 24 / 2016

Se sigue recordando y se solicita lo siguiente:

- 1) Evacuar el agua lluvia que se está acumulando en varios sectores de la obra.
- 2) No dejar sobre los árboles elementos o materiales que pueden dañarlos.
- 3) Realizar mantenimiento en varios sectores de la malla perimetral.
- 4) Aislar con despositivo los materiales de construcción.
- 5) Realizar un tratamiento para el lavado de llantas o vehículos de carretillas o valdes.
- 6) No dejar en obra canchales y volales en los cuales puede acumular agua.
- 7) Realizar corte de maleza.
- 8) No realizar vertimientos directos sobre el suelo de cemento o que se demora del tiempo concreto y otros.

Atte:   
Asesor Ambiental/  
S.D y CIA S.A.

43. 24/11/2016

- SE REALIZA RECORRIDO CON LA AUXILIAR SST DEL CONSORCIO y SE EVIDENCIA LO SIGUIENTE:

- 1) SE APRECIA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SALE DE LOS CONTENEDORES HACIA LA PORTERIA SIN EL GASCO,



Además el personal que tiene su área de vestirse en el sector occidental, también cuando ingresan o terminan su jornada laboral, atraviesan toda la zona de obra sin sus EPP.

Se recuerda al contratista que según procedimiento de ingreso de personal y/o vehículos establecido por ustedes, cuando se registra con el vigilante a partir de ese momento ya se encuentra en área de obra y debe hacer uso de los elementos de protección personal. Por lo anterior, se solicita al contratista el cumplimiento de esta medida de seguridad.

Por otra parte se ha evidenciado que el almacenista usa camiseta para laborar, se solicita que utilice camisa manga larga teniendo en cuenta que debe manipular productos químicos.

- 2) Se observó que realizaban corte de ladrillo con una pulidora, la cual no es la herramienta o equipo adecuado para la labor.
- 3) Se evidencia falta de limpieza en zonas de escaleras y en el sector occidental. Se solicita ejecutar limpiezas diarias para no dejar acumular restos de materiales en el suelo, pues aumenta el riesgo locativo.
- 4) El personal realiza su descanso o pausa activa en áreas de obra. Se debe adecuar área de comedor para el consumo de sus alimentos.
- 5) Se evidencia la instalación de andamios no certificados los cuales serán usados a una altura de 90cm. Se realiza observación en cuanto si superan la altura


44. 28 de Noviembre de 2016

Se sigue solicitando lo siguiente:

1. Evacuación de agua lluvia estancada.
2. No colocar elementos o materiales sobre árboles y si se va realizar alguna intervención cerca a ellos aislarlos.
3. Instalar dispositivos de aislamiento de los materiales acopiados para evitar desplazamiento o mezcla entre ellos.
4. Adequar mejor la zona de almacenamiento de basuras de Neomun.

También se solicita:

- Contar con personal Ambiental en obra
- Adequar el comedor donde se realizó la caseta para que los trabajadores puedan tomar sus alimentos.

Atte:   
Asesor Ambiental  
S.D y CIA S.A.

45. 1 de Diciembre de 2016

Según recorrido realizado el día de hoy se encontró lo siguiente lo cual debe ser atendido:

1. Se observa en el costado occidental que le falta mantenimiento a la malla perimetral ya que en unos sectores está rasgada y caída.
2. En dos árboles en el sector sur-oriental...