



GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A.
SUPERVISOR Y CALIDAD DE MANEJO EN OBRAS DE CONSTRUCCION

Página: 1 de 1

Código: FT-AD-03

Versión No: 0

Fecha: 11/Jul/05

LISTA DE ASISTENCIA

LUGAR: CAMPAMENTO OBRA

FECHA DE SESION:

viernes, 13 de enero de 2017

OBRA: INTERVENTORIA OBRAS FASE II DEL CENTRO DE CONVENCIONES NEOMUNDO.

HORA.

07:30 a. m.

COMITE DE OBRA

Entidad Representada	Nombre del Representante	Cargo	Firma del Representante
CONSORCIO FAWCETT ASIGNIA	Miguel Buenavista	Coordinador Técnico	
CONSORCIO FAWCETT ASIGNIA	Gabriel Segura	Residente Obra	
CONSORCIO FAWCETT ASIGNIA	Ivan D. Bachin	Residente Electricista	
CONSORCIO FAWCETT ASIGNIA	José Félix Cárdenas	Inspector de Obra	
E.D.Y.CIA S.A.	Óscar Tenavenda	Residente Interventoría	
E.D.Y.CIA S.A.	Julio Méndez A.	Coordinador Redes	
Gutierrez Diaz y Cia S.A.	Yanir Amador	Ing. Residente Supervisión	

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNIÓN - FT-AD-33

Área

Código

Versión No. 1

Clase de reunión, Oficina y Localización Oficina:

TIPO DE REUNIÓN: Comité de Obra.

FECHA DE REUNIÓN: 13- Enero -2017 SESION DE REUNION No.:

OBJETO DE LA REUNION:

Realizar el Comité de Obra y tratar los aspectos técnicos concernientes a la ejecución de las obras.

Descripción	Empresa	ID.

ASISTENTES:

[illegible]

MINUTA DE REUNION DE _____ No. _____

Hoja 1 de 9

Carrera 14 A No. 119 – 88 Unicentro
Bogotá - Colombia

Telefax (571) 6290020
FAX (571) 6372369

scgeneral@gutierrezdiaz.com
www.gutierrezdiaz.com



GUTIERREZ DIAZ Y CIA. S. A.
SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNIÓN - FT-AD-33

Área _____

Código _____

Versión No. 1

① Acreditación Ambiental: El profesional ambiental no viene a obra. Es un tema que ya se ha tratado en Comité anterior; la permanencia es del 30% que se presenta a obra. Consueño manifiesta que están trabajando para subsanar este inconveniente y dar cumplimiento a esta obligación contractual.

② Coordinar los aspectos de Seguridad Industrial: con la ejecución de actividades en obra, la Interventoría solicita que se hagan las funciones del personal ESO, que se exija el uso de los EPP de acuerdo con las actividades que se realizan. CFawel-Arriaga manifiesta que tomarán las acciones correspondientes para subsanar en obra.

③ Interventoría solicita avanzar en obra mejorando los rendimientos de mampostería; avanzar con mayor velocidad si los rendimientos se deben mejorar. Consueño Fawcett manifiesta que están esperando otro cargamento de bloque mañana sábado.

Consueño Fawcett manifiesta que después la actividad es pausada. Interventoría le replica que es importante abrir campo a los demás (instalación eléctrica).

MINUTA DE REUNION DE _____ No. _____

Hoja 2 de 9

Carrera 14 A No. 119 - 88 Unicentro
Bogotá - Colombia

Telefax (571) 6290020
FAX (571) 6372369

scgeneral@gutierrezdiaz.com
www.gutierrezdiaz.com



GUTIERREZ DIAZ Y CIA. S. A.
SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNIÓN - FT-AD-33

Área _____

Código _____

Versión No. 1

- Arquitecta: Pendiente Carpintería (Ventanas)
- Ajuste Conexión:
- Detalles
- Pendiente la transición - Detalles - la parte estructural y la parte acústica si se requiere para estas zonas.

⑥ Tema pendiente:

- tubería descolgada

Se reanuda el tema la próxima semana y es necesario tener claro el índice de lo que se está solicitando.

⑦ CORTE DE OBRA

Es importante un control minucioso a) respecto de lo que tenemos contratada

Citawall-Asignación: esta trabajada en el plan de trabajo enero, Febrero y Marzo manifiesta su preocupación por los equipos de A.A. que pueden afectar el flujo de Cofa que paralelamente se pueda asignar.

- Se observan posibilidades y como la carta de Compromiso proveedora de equipos.

MINUTA DE REUNION DE _____ No. _____

Hoja 3 de 9

Carrera 14 A No. 119 - 88 Unicentro
Bogotá - Colombia

Telefax (571) 6290020
FAX (571) 6372369

scgeneral@gutierrezdiaz.com
www.gutierrezdiaz.com



GUTIERREZ DIAZ Y CIA. S. A.
SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNIÓN - FT-AD-33

Área ____

Código

Versión No. 1

④ Es importante ejecutar actividades que estén contractuales y avanzar.

⑤ Tema de Complementación de Ajuste y Complementación de Diseño:
- Están trabajando (Andrés Cala) en la parte sanitaria.
La próxima semana a más tardar manifestar el Consorcio Fawcett-Assigna. A la fecha ya estamos en mora para hacer entrega de los Ajustes y Diseño.
- Consorcio Fawcett a la semana siguiente - Hidrosanitario.
- Gas

A mediados de la semana siguiente se hará entrega de los diseños.
- Entrega digital con carta → con las correcciones realizadas. Un documento formal mediante un CD.

- Responder punto a punto el informe (exento)

- Plazos en medio

• Juan Hidrosanitario
• Tuvieses red contra incendio } COMPROMISO

- En la parte Asistencia se están resolviendo por las observaciones
- Estructura: Reunión el día miércoles para encontrarse en reunión en Bogotá y arreglar las cosas.

MINUTA DE REUNION DE _____ No. _____

Hoja 4 de 9

Carrera 14 A No. 119 - 88 Unicentro
Bogotá - Colombia

Telefax (571) 6290020
FAX (571) 6372369

scgeneral@gutierrezdiaz.com
www.gutierrezdiaz.com



GUTIERREZ DIAZ Y CIA. S. A.
SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNIÓN - FT-AD-33

Área _____

Código _____

Versión No. 1

8. Diligenciamiento del libro de Obra:

Es importante empalmar con todos los especialidades que la Interventoría este esbrada de lo que debe usarse /diligenciamiento del libro de revisiones. Se solicita que el personal este en obra. Requerimos la presencia de los Asesores de cada especialidad en obra y que los asesores sean los que estén en la Propuesta.

La disponibilidad de los Asesores electrónico y telecomunicación es del 100%.

Se requiere por parte de la Interventoría revisar el tema y dar cumplimiento a esta obligación Contractual.

Es importante el Control de ejecución de Obra.

Interventoría recomienda: pensar en un diseño con un forjado mas pequeño, tener mapa control de agua y hacer ensayos de slomp.

9. COPIAS DE OBRA /25 dias de cada mes.

10. Informe Práctica y acta del mes anterior; se lea así la entrega en el Informe mensual.

11. ANTRUPO: Nuevamente la Interventoría requiere la Soporte de la Inversión del antropeo y requerimos el cuadro general en cada desembolso de inversión de antropeo.

MINUTA DE REUNION DE _____ No. _____

Hoja 5 de 9

Carrera 14 A No. 119 - 88 Unicentro
Bogotá - Colombia

Telefax (571) 6290020
FAX (571) 6372369

scgeneral@gutierrezdiaz.com
www.gutierrezdiaz.com



GUTIERREZ DIAZ Y CIA. S. A.
SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNIÓN - FT-AD-33

Área _____

Código _____

Versión No. 1

12- Programa de Pases Puntos:

- Es una secuencia de Compromisos y Procesos.
- Consiste en un Plan de Pases para cada especialidad y dar un o/p de avance en el. La Secuencia.

13- Recomendamos dejar el pase en la Uruela (para el caso de la parte eléctrica), manifestar Intervención.

14- Actividades a realizar en la Semana → finalizar el Viernes las actividades de la primera semana.

MINUTA DE REUNION DE _____ No. _____

Hoja 6 de 9

Carrera 14 A No. 119 - 88 Unicentro
Bogotá - Colombia

Telefax (571) 6290020
FAX (571) 6372369

scgeneral@gutierrezdiaz.com
www.gutierrezdiaz.com



GUTIERREZ DIAZ Y CIA. S. A.
SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNIÓN - FT-AD-33

Área ____

Código

Versión No. 1

ANEXOS DEL ACTA

Hacen parte integral del a presente acta los siguientes documentos:

- Registro de asistencia Acta de Comité No. ##
- Orden del día Comité de Obra No. ##
- Cuadro de asuntos pendientes No. ##
- Informe semanal de interventoría No. ##
- Informe control de programación No. ## con fechad e corte: (indicar fechad e corte)
- RELACIONAR TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS QUE SE ENTREGARON DURANTE EL COMITÉ O AQUELLOS QUE SE CONSIDERE DEBEN HACER PARTE DEL ACTA xxx

MINUTA DE REUNION DE _____ No. _____

Hoja 7 de 9

Carrera 14 A No. 119 – 88 Unicentro
Bogotá - Colombia

Telefax (571) 6290020
FAX (571) 6372369

scgeneral@gutierrezdiaz.com
www.gutierrezdiaz.com

ACTA DE REUNIÓN - FT-AD-33

Área _____

Código

Versión No. 1

COMPROMISOS GENERADOS

[illegible]

MINUTA DE REUNION DE _____ No. _____

Hoja 8 de 9

Carrera 14 A. No. 119 – 88 Unicentro
Bogotá - Colombia

Telefax (571) 6290020
FAX (571) 6372369

scgeneral@gutierrezdiaz.com
www.gutierrezdiaz.com



GUTIERREZ DIAZ Y CIA. S. A.
SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNIÓN - FT-AD-33







Área____

Código

Versión No. 1

APROBACION DEL ACTA

Para constancia de lo anterior y en señal de aprobación, se firma la presente acta por las partes involucradas:

REPRESENTANTE	ID	FIRMA
Nombre: <u>Gabriel Bejarno</u> Cargo: <u>Presidente de obra</u>	<u>tau</u>	
Nombre: <u>José Félix Cáceres Reyes</u> Cargo: <u>Inspector de Obra</u>	<u>tau</u>	
Nombre: <u>Yamile Amador</u> Cargo: <u>Arg. Residente Fuferventura</u>	<u>GD</u>	
Nombre: <u>Dilio Mendez Abad</u> Cargo: <u>Coordinador Redes S. P.</u>	<u>GD</u>	
Nombre: <u>Oscar Perdomo</u> Cargo: <u>Ino. Residente Int</u>	<u>GD</u>	
Nombre: <u>MARCELO GUEVARA</u> Cargo: <u>COORDINADOR TÉCNICO</u>	<u>FAW</u>	
Nombre:		
Cargo:		
Nombre:		
Cargo:		
Nombre:		
Cargo:		
Nombre:		
Cargo:		

MINUTA DE REUNION DE _____ No. _____

Hoja 9 de 9

Carrera 14 A No. 119 - 88 Unicentro
Bogotá - Colombia

Telefax (571) 6290020
FAX (571) 6372369

scgeneral@gutierrezdiaz.com
www.gutierrezdiaz.com